



Libertad y Orden

ALTA CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA COMPETITIVIDAD Y LAS REGIONES
Presidencia de la República

ATLÁNTICO

DANE	Total	Cabecera	Resto		
		2.314.447	2.208.161	106.286	
IGAC	NUMERO DE PREDIOS			ÁREA GEOGRÁFICA (KM²)	TOTAL MUNICIPIOS
	RURAL	URBANA	TOTALES		
	25.711	524.444	550.155		
MEN oct-09	Matriculas:		2002 :	486.354	
			2005 :	540.484	
			2006 :	552.744	
			2007 :	564.804	
			2008 :	559.309	
	Nuevos cupos 2002-2008: 72.955				
	Meta Estimada 2010 : 398.047 Matriculas Oficiales				
	Educación contratada con recursos de la Nación: 5.344 niños beneficiados				
Recursos aprobados: \$ 3.033 Millones					
Pruebas SABER (incluye Barranquilla) : 231.885					
Créditos ICETEX 2002 : 977					
Nuevos Créditos ICETEX 2003 - Agosto 2009: 19.530 // Valor: \$249.006 millones (Incluye créditos renovados)					
Meta Nacional Estimada 2006 - 2010 : 234.853 nuevos créditos					
Balance 2007: 20.077 Créditos // Valor: \$ 53.570 Millones					

**Recursos Gratuidad
Oct-09**

Departamento	Distrito / Municipio	COMPES 112 1/		COMPES 116 2/		COMPES 112 + 116		COMPES 122 3/		COMPES 125 4/		COMPES 122+125	
		Recursos	Matricula Gratuidad	Recursos	Matricula Gratuidad	Recursos	Matricula Gratuidad	Recursos	Matricula Gratuidad	Recursos	Matricula Gratuidad	Recursos	Matricula Gratuidad
ATLÁNTICO	BARANOA	126.840.000	4.228	104.220.000	3.474	231.060.000	7.702	95.361.000	2.641	225.177.000	5.998	320.538.000	8.639
	BARRANQUILLA	-	-	1.327.380.000	44.246	1.327.380.000	44.246	736.779.000	20.156	2.337.339.000	63.662	3.074.118.000	83.818
	CAMPO DE LA CRUZ	5.970.000	199	86.760.000	2.892	92.730.000	3.091	21.396.000	605	100.419.000	2.737	121.815.000	3.342
	CANDELARIA	20.610.000	687	29.640.000	988	50.250.000	1.675	14.385.000	422	50.553.000	1.383	64.938.000	1.805
	GALAPA	71.880.000	2.396	57.120.000	1.904	129.000.000	4.300	56.049.000	1.606	128.322.000	3.513	184.371.000	5.119
	JUAN DE ACOSTA	34.410.000	1.147	29.940.000	998	64.350.000	2.145	24.831.000	705	61.239.000	1.688	86.070.000	2.393
	LURIUACO	450.000	15	70.140.000	2.338	70.590.000	2.353	27.102.000	755	108.180.000	3.000	135.282.000	3.755
	MALAMBO	36.300.000	1.210	163.200.000	5.440	199.500.000	6.650	97.458.000	2.806	216.906.000	6.037	314.364.000	8.843
	MANATI	4.980.000	166	51.930.000	1.731	56.910.000	1.897	19.629.000	549	79.452.000	2.199	99.081.000	2.748
	PALMAR D VARELA	-	-	98.940.000	3.298	98.940.000	3.298	41.478.000	1.126	102.039.000	2.719	143.517.000	3.845
	PIOJO	360.000	12	20.550.000	685	20.910.000	697	3.873.000	110	19.737.000	549	23.610.000	659
	POLONUEVO	48.540.000	1.618	20.460.000	682	69.000.000	2.300	37.230.000	1.066	46.509.000	1.285	83.739.000	2.351
	PONEDERA	15.450.000	515	50.040.000	1.668	65.490.000	2.183	28.674.000	819	78.957.000	2.238	107.631.000	3.057
	PUERTO COLOMBIA	9.480.000	316	69.780.000	2.326	79.260.000	2.642	27.441.000	789	89.571.000	2.378	117.012.000	3.167
	REPELON	57.390.000	1.913	55.530.000	1.851	112.920.000	3.764	48.468.000	1.391	93.972.000	2.630	142.440.000	4.021
	SABANAGRANDE	60.450.000	2.015	62.610.000	2.087	123.060.000	4.102	43.380.000	1.227	112.329.000	3.066	155.709.000	4.293
	SABANALARGA	33.030.000	1.101	239.940.000	7.998	272.970.000	9.099	102.282.000	2.890	319.905.000	8.745	422.187.000	11.635
	SANTA LUCIA	2.850.000	95	33.750.000	1.125	36.600.000	1.220	18.396.000	528	42.315.000	1.189	60.711.000	1.717
	SANTO TOMAS	5.820.000	194	47.730.000	1.591	53.550.000	1.785	11.751.000	316	80.784.000	2.142	92.535.000	2.458
	SOLEDAD	193.110.000	6.437	431.250.000	14.375	624.360.000	20.812	274.011.000	7.648	664.839.000	17.859	938.850.000	25.507
SUAN	480.000	16	44.430.000	1.481	44.910.000	1.497	19.905.000	568	41.937.000	1.144	61.842.000	1.712	
TUBARA	30.750.000	1.025	19.950.000	665	50.700.000	1.690	20.370.000	587	40.692.000	1.139	61.062.000	1.726	
USIACURI	-	-	38.130.000	1.271	38.130.000	1.271	12.801.000	356	37.677.000	1.028	50.478.000	1.384	
TOTAL ATLÁNTICO		759.150.000	25.305	3.153.420.000	105.114	3.912.570.000	130.419	1.783.050.000	49.666	5.078.850.000	138.328	6.861.900.000	187.994

1/ Los recursos fueron girados el 3 de marzo de 2008

2/ Los recursos fueron girados el 17 de septiembre de 2008

3/ Corresponde a los recursos distribuidos a la fecha mediante CONPES Social No. 122, girado el 2 de febrero de 2009

4/ Corresponde a los recursos distribuidos a la fecha mediante CONPES Social No. 125

**CERES
oct-09**

CERES (En funcionamiento)

Municipio	Institución operadora	Número de cupos asignados	Inversión total 2002 - a la fecha de corte (en millones)
Sabanalarga	Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico "ITSA"	241	\$ 410.000.000
Galapa	Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico "ITSA"	318	
Sabanagrande	Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico "ITSA"	0*	\$ 119.000.000

* Celdas correspondientes a CERES que se encuentran en proceso de matrícula e implementación, en el transcurso del segundo semestre de 2009 iniciarán actividades académicas.

PROYECTOS LEY 21 oct-09	ANO	Municipio	Número de proyectos	V. Aporte Nación	ESTUDIANTES BENEFICIADOS AULAS			
	2006	SABANAGRANDE	1	\$ 135.707.785,00	198			
	2006	GALAPA	2	\$ 246.830.710,00	320			
	2006	MANATÍ	1	\$ 190.301.118,00	120			
	2006	BARANOA	1	\$ 149.231.714,63	360			
	2006	PUERTO COLOMBIA	1	\$ 250.298.082,72	400			
	2006	PALMAR DE VARELA	1	\$ 114.786.538,74	80			
	2006	SABANALARGA	4	\$ 372.034.720,00	160			
	2006	SANTO TOMÁS	1	\$ 115.117.115,62	120			
	2007	BARANOA	1	\$ 117.589.476,00	142			
2007	CAMPO DE LA CRUZ	1	\$ 335.310.524,00	350				
AULAS CONTRUIDAS	En el periodo comprendido entre 2003 - 2005 : 316 aulas							
MINISTERIO PROTECCIÓN oct-09	Régimen Subsidiado:	2002 :	439.755					
	(Incluye Distrito de Barranquilla)	2003 :	458.813					
		2004 :	757.667					
		2005 :	874.436					
		2006 :	953.701					
		2007 :	1.087.152					
		2008 :	1.173.420					
		Corte 31 mar/09 :	1.195.877					
	Crecimiento 2002 -2009 :		756.122					
REESTRUCTURACIÓN HOSPITALARIA Oct-09	Municipio	Institución	Año de asignación	Asignado Nación	Cofinanciación	Otros recursos	Total Asignado	
	Baranoa	ESE Hospital de Baranoa	2.004	1.263.000	1.061.000	0	2.324.000	
	Barranquilla	ESE Centro de Atención y Rehabilitación Integral CARI	2.004	1.436.000	1.199.000	0	2.635.000	
	Barranquilla	ESE Hospital Universitario de Barranquilla	2.004	31.300.000	17.318.000	0	48.618.000	
	Sabanalarga	ESE Hospital Dptal de Sabanalarga	2.004	5.271.000	1.599.000	0	6.870.000	
	Sabanalarga	ESE Centro Materno Infantil CEMINSA	2.004	4.047.000	1.409.000	0	5.456.000	
	Santo Tomás	ESE Hospital Santo Tomás	2.004	1.507.000	805.000	0	2.612.200	
	Total			44.824.000	23.391.000	0	68.125.000	
	IPS							
	Departamento	Rec. Nación 2002-06	IPS 2002-2006	Rec. Cofinancia. Territorial	Otros recursos			
Atlántico	44.824.000	6	23.391.000					
Finalizada liquidación de la ESE Hospital Universitario de Barranquilla: MPS, asignó recursos por \$2.571 millones, con lo cual se expidieron los actos administrativos que dieron por concluido el proceso de liquidación el 4 de abril de 2007.								
El día 11 de febrero de 2.005 el Departamento presentó al MPS las propuestas correspondientes a los Hospitales:								
- ESE Hospital Niño Jesús de Barranquilla								
- ESE Juan Domínguez Romero de Soledad.								
Dichas propuestas fueron avaladas por este Ministerio y por el departamento Nacional de Planeación.								
Otros recursos asignados Red Pública Hospitalaria Oct-09	Vigencia 2005 , en implantación de proyectos para la atención prioritaria en salud nacional, este Ministerio asignó recursos así: Departamento del Atlántico, Hospital Universitario de Barranquilla: \$500 millones Distrito de Barranquilla: REDEHOSPITALES: \$500 millones Para la ejecución de los mismos, el Departamento y el Distrito debían suscribir convenios con cada una de las IPS, a las que se le asignaron recursos. Sólo fueron grados el 40% de los recursos, pues ni las IPS ni las entidades territoriales cumplieron dentro del tiempo establecido (vigencia 2005) con los requisitos definidos para el giro de los recursos.							
	EVALUACIÓN COMPROMISOS CONVENIOS - VIGENCIA 2007 Se realizó la evaluación correspondiente a los compromisos suscritos para la vigencia 2007, encontrándose en general un adecuado cumplimiento frente a los compromisos establecidos para el periodo evaluado. A la fecha se continúa brindando asistencia técnica al Departamento y a las IPS, para el cumplimiento de las demás acciones incluidas en el convenio, y el fortalecimiento de los aspectos que requieren mejoramiento con el fin de garantizar las condiciones de eficiencia, sostenibilidad y calidad de las instituciones y de la red de prestación de servicios.							

<p>Otros recursos asignados Red Pública Hospitalaria Oct-09</p>	<p>Vigencia 2008 y 2009 Departamento del Atlántico: A la fecha se encuentra pendiente la evaluación de la gestión de la vigencia 2008 por parte del Comité de Evaluación y de Condonabilidad. Se espera que las ESE Hospital Departamental de Sabanalarga y Hospital Universitario CARI ESE de Barranquilla no sean condonados debido al empeoramiento de sus indicadores. Por lo anterior, se han realizado varias reuniones con los funcionarios del Departamento y de la ESE y se planteó la ejecución de planes de mejoramiento y su posterior presentación a las instancias respectivas. El 23 de julio de 2009, la Superintendencia Nacional de Salud inició un proceso de intervención de la ESE Hospital de Juan de Acosta, del mismo Municipio por dos meses y prorrogables por igual tiempo.</p> <p>El Distrito de Barranquilla presentó propuesta de reorganización de su red. Se plantea realizar tres fases, así: 1. Liquidación de la ESE Red Pública Hospitalaria de Barranquilla – ESE Redehospital. 2. Posible creación de cuatro ESE. 3. Construcción de nueva infraestructura física (hasta el 2010) El costo total del proyecto se calculó en \$137.603 millones (Recurso humano a liquidar \$71.974 millones, Planta transitoria \$27.415 millones y gastos del proceso de liquidación y otros pasivos \$38.214) y la propuesta fue aprobada por el Gobierno Nacional (MPS y DNP).</p> <hr/> <p>Por lo anterior, en el mes de dic/2008 se suscribió el Convenio de Desempeño No. 0518, por medio del cual se le asignaron los recursos según la siguiente distribución: el MPS asignó \$25.000 millones, \$4.000 millones vigencia 2008 y \$21.000 millones vigencia 2009 y los restantes estarían a cargo del Distrito de Barranquilla (\$15.000 millones de recursos propios, \$75.000 millones vía crédito FINDETER y los restantes a cargo de la entidad en liquidación). El 24/dic/08 se inició el proceso liquidatorio de la ESE Redehospital de Barranquilla y a la fecha se han girado cerca de \$11.000 millones de los asignados por la Nación y \$8.000 de los entregados por el Distrito de Barranquilla. Sin embargo, han presentado nuevamente información en la que se determina que se requieren \$11.300 millones adicionales para la cancelación de las obligaciones laborales y de esta forma poder concluir el proceso liquidatorio, programado para el mes de septiembre de 2009.</p>		
<p>SENA Oct-09</p>	<p>Formación Total (Incluye Titulada y Complementaria)</p>	<p>2002 46.636 2003 109.236 2004 132.217 2005 152.730 2006 144.213 2007 196.574 2008 297.254 Crecimiento 2002-2008 250.618 Meta 2009 452.068 ago-09 339.157 Proyección 2010 452.181</p>	
	<p>Formación Titulada - Técnicos Profesionales y Tecnólogos</p>	<p>2002 2.308 2003 1.834 2004 1.592 2005 5.986 2006 9.204 2007 10.403 2008 11.100 Crecimiento 2002-2008 8.792 Meta 2009 8.392 ago-09 8.422 Proyección 2010 13.067</p>	
	<p>Integración con la Educación Media</p>	<p>2002 N.D. 2003 0 2004 1.225 2005 5.930 2006 8.158 2007 9.011 2008 15.106 Crecimiento 2003-2008 15.106 Meta 2009 20.563 ago-09 20.736 Proyección 2010 21.386</p>	
	<p>Jóvenes Rurales*</p>	<p>2002 N.A. 2003 194 2004 828 2005 1.412 2006 1.804 2007 2.291 2008 3.141 Crecimiento 2003-2008 2.947 Meta 2009 2.909 ago-09 3.944 Proyección 2010 3.026</p>	
<p>Presupuesto Ejecutado 2002- 2008 (Millones \$): 240.286 Millones</p>			

ICBF oct-09	Leche infantil 173 días: 9.822 usuarios.
	Desayunos Infantiles: Ejecución 2002: 0 usuarios Ejecución 2008: 46.853 Usuarios Programación 2009: 47.084 usuarios / Inversión: \$ 4.893.330.863
	Hogares ICBF: Ejecución 2002: 76.402 Usuarios Ejecución 2008: 79.787 Usuarios Programación 2009: 79.891 Usuarios. / Inversión: \$ 38.365.590.700
	Infraestructura Hogares Múltiples en Ejecución: Repelón:(Ejecutor :Minuto de Dios) Inversión: \$1.105 mm Baranoa: Inversión Total: \$1.340 mm (ICBF:\$ 212 mm). Puerto Colombia: Inversión Total: \$1.340 mm (ICBF:\$ 244 mm).
	Restaurantes Escolares: Ejecución 2002: 64.664 Usuarios Ejecución 2008: 127.115 Usuarios Programación 2009: 127.990 Usuarios / Inversión: \$13.828.144.404
	Programa Adulto Mayor : Total Cupos Asignados ICBF +MPS 2002: 0 Total Cupos Asignados ICBF +MPS 2009: 33.884 Adultos Mayores Cupos Asignados ICBF: 15.520 Operador: Cooprosperar. Inversión: \$ 8.309.365.354,00 Cupos Asignados MPS 2008*: 18.364
	Madres Comunitarias Ejecución 2002: Madres Comunitarias: 4.316. Usuarios: 68.839 Ejecución 2008: Madres Comunitarias: 4.445. Usuarios: 72.683 Programación 2009: Madres Comunitarias: 4.445. Usuarios: 72.826
	Crecimiento de ICBF en el Departamento: 2002: 227.281 Corte 31 dic/08: 398.477 Aumento de beneficiarios 2002 - 2008: 171.196 Usuarios proyectados 2010 : 396.445 Beneficiarios

RECURSOS PARA LA PRIMERA INFANCIA Oct-09	Recursos para la Primera Infancia (CONPES 115): \$10.929 millones (4.04 % del total nacional)
	Recursos para la Primera Infancia (CONPES 123): \$14.504.281.883 (4.0 % del Total Nacional)

CONPES 115		
Departamento (*)	Distrito / Municipio	Total en millones de pesos
ATLANTICO	BARANOA	276.346.236
ATLANTICO	CAMPO DE LA CRUZ	255.938.424
ATLANTICO	CANDELARIA	194.487.146
ATLANTICO	GALAPA	304.661.221
ATLANTICO	JUAN DE ACOSTA	91.616.685
ATLANTICO	LURUACO	278.194.998
ATLANTICO	MALAMBO	734.699.961
ATLANTICO	MANATI	157.566.084
ATLANTICO	PALMAR D VARELA	173.513.617
ATLANTICO	PIOJO	61.855.426
ATLANTICO	POLONUEVO	97.906.258
ATLANTICO	PONEDERA	229.631.465
ATLANTICO	PUERTO COLOMBIA	118.433.304
ATLANTICO	REPELON	286.251.603
ATLANTICO	SABANAGRANDE	207.740.857
ATLANTICO	SABANALARGA	764.474.572
ATLANTICO	SANTA LUCIA	160.735.049
ATLANTICO	SANTO TOMAS	143.385.688
ATLANTICO	SOLEDAD	2.483.161.953
ATLANTICO	SUAN	94.449.904
ATLANTICO	TUBARA	75.229.258
ATLANTICO	USIACURI	80.173.723
ATLANTICO	BARRANQUILLA	3.659.388.321
Total ATLÁNTICO		10.929.841.753

CONPES 123						
MUNICIPIO	TOTAL ASIGNACION	PAIPI	PAI	Construcción de Infraestructura	Adecuación y Mejoramiento de Infraestructura	Dotación de HCBF
BARRANQUILLA	4.819.709.152	2.940.022.583	178.422.400	1.701.264.169	-	-
BARANOA	369.749.290	225.547.067	-	144.202.223	-	-
CAMPO DE LA CRUZ	333.511.820	203.442.210	-	130.069.610	-	-
CANDELARIA	254.915.915	155.498.708	-	99.417.207	-	-
GALAPA	407.661.244	248.673.359	-	158.987.895	-	-
JUAN DE ACOSTA	121.339.299	74.016.972	-	-	47.322.327	-
LURUACO	370.229.983	225.840.290	-	144.269.693	-	-
MALAMBO	978.508.351	596.890.094	70.000.000	311.618.257	-	-
MANATI	206.412.848	125.911.837	-	80.501.011	-	-
PALMAR DE VARELA	227.514.614	138.783.915	-	88.730.699	-	-
PIOJO	81.299.348	49.592.602	-	-	31.706.746	-
POLO NUEVO	130.506.057	79.608.695	-	50.897.362	-	-
PONEDERA	304.295.858	185.620.473	-	118.675.385	-	-
PUERTO COLOMBIA	153.789.202	93.811.413	-	59.977.789	-	-
REPELON	381.177.803	232.518.460	-	148.659.343	-	-
SABANAGRANDE	275.219.065	167.883.630	-	107.335.435	-	-
SABANALARGA	1.034.971.193	631.332.428	70.000.000	333.638.785	-	-
SANTA LUCIA	208.115.461	126.950.431	-	81.165.030	-	-
SANTO TOMAS	187.495.244	114.372.099	-	73.123.145	-	-
SOLEDAD	3.332.698.169	2.032.945.883	79.140.800	1.220.611.486	-	-
SUAN	121.408.973	74.059.474	-	-	47.349.499	-
TUBARA	97.916.415	59.729.013	-	-	38.187.402	-
USIACURI	105.836.579	64.560.313	-	-	41.276.266	-

AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Oct/09	RESA : De 2003 a agosto 2009: 23 Municipios / 12.620 Familias / 60.630 Personas Inversión: \$ 2.039 Millones
	Familias en acción: De 2002 a agosto 2009: 87.153 Familias / 171.815 Niños / 23 Municipios / Inversión: \$83.550 Millones
	Familias en Acción para desplazados: 23 Municipios / Inversión: \$12.169 Millones 7.505 Familias / 15.309 Niños
	TOTAL FAMILIAS EN ACCIÓN LIQUIDADAS: Municipios: 23 / Familias: 94.658 / Niños: 187.124 / Inversión: \$95.719 Millones Proyección Estimada 2009: Ampliación de cobertura para Sisben 1: 90.166 familias
	Desplazados Habitat: De agosto 2002 a agosto 2009: 15 Municipios / 4.801 Familias / Inversión: \$ 32.500 Millones
	Estrategia JUNTOS 18 Municipios / 25.429 Familias con acompañamiento / 273 Cogestores
	Batuta patrocinado por Acción Social: 3 Municipios / 1.380 Niños Inversión: \$ 2.901 Millones / 8 Proyectos

MIN AMB/VIV Y DLLO

Vivienda: (Enero 2003 - Octubre 2009)

Resumen de Subsidios Asignados Departamento de Atlántico Agosto de 2002 – Octubre de 2009			
ENTIDADES	Número	(Mill. \$)	%
1. Inurbe - Fonvivienda	41.463	84.167,0	86%
2. Cajas de Compensación Familiar	2.168	18.107,4	5%
3. Banco Agrario	701	3.665,8	1%
4. Caja Promotora de Vivienda Militar	2.543	41.442,0	5%
SUBSTOTAL SUBSIDIOS	46.875	147.382,2	
5. Fondo Nacional de Ahorro	1.112	30.117,5	2%
TOTAL	47.987	177.499,7	100%

CONVENIOS 2005:
 Campo de la Cruz (Bohorquez, Boquitas) \$180 Millones
 Campo de la Cruz (Cabecera Municipal) \$313 Millones
Total: \$494 Millones

CONTRATOS 2006:
 Construcción del realce del Dique \$1.987 Millones
 Carreteable Calamar – Villa Rosa
Total \$2.879 Millones

INVERSIONES TOTALES EN EL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO 2004 – 2007 \$7.787Millones

TIPO DE OBRA	TOTAL (MILLONES DE \$)	%
CONTROL DE INUNDACIONES	\$ 2,281	29%
MALECONES Y PUERTOS	\$ 0	0%
NAVEGACIÓN Y OTROS	\$ 5,356	69%
OBRAS AMBIENTALES Y OTROS	\$ 150	2%

MUNICIPIO DE BARRANQUILLA
 1. Dragado de mantenimiento: VALOR: \$5.356 Millones / Tipo de Proyecto: Navegación y Actividad portuaria / Metros: 1.300.000 M3 / % Avance: 10%

INVERSIONES CONTROL DE INUNDACIONES 2004 -2008

MUNICIPIO	VALOR (Millones)	Terraplen (km)	Muro Concreto (km)	Pilotes (Km)	TOTAL	%
ATLÁNTICO	\$ 2.817	27,9	0,0	0,0	28	3,7%

CORMAGDALENA sept/09

MUNICIPIO	SECTOR	VALOR	TIPO DE PROYECTO
CAMPO DE LA CRUZ	Sector cabecera municipal	\$406 Millones	Control de Inundaciones Terraplén: 3.7 MI Dragado: 19.125 M3 % Avance: 46%
SANTA LUCIA	Sector Calamar - Villa Rosa	\$1.875 Millones	Control de Inundaciones Terraplén: 27.86 Km % Avance: 100%

Inversiones CONTROL DE INUNDACIONES 2004 -2009

DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO				
MUNICIPIOS	(\$ M.*	(Km.) Dique	(Km.) Muro Conc.	(Km.) Pilotes
Campo de la Cruz	\$ 2.429	9,7	0,0	0,0
Palmar de Varela - Santo Tomas	\$ 3.462	5,5	0,0	0,0
Sabanagrande	\$ 2.365	4,5	0,0	0,0
Suan	\$ 948	0,5	2,0	0,0
Ponedera	\$ 1.140	4,5	0,0	0,0
Santa Lucia	\$ 2.589	24,9	0,0	0,0
Malambo	\$ 1.470	0,0	0,0	0,0
TOTAL	\$ 14.403	49,5	2,0	0,0

**CAÑOS DE
BARRANQUILLA
Agosto-09**

ASPECTOS RELEVANTES:

Durante el desarrollo del Comité de Fiducia No 15 que se llevó a cabo el 12 de junio de 2009, los representantes de la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla, EDUBAR, informaron que de acuerdo con los convenios celebrados con los propietarios de los predios en los que se construirá la Cámara de Llegada de las aguas residuales, Actuación No 8, es factible firmar el Acta de Inicio de Obras respectivo. Con ello daremos inicio a otra de las obras importantes del proyecto.

El 23 de junio de 2009 la firma consultora BDO remitió comunicación al Alcalde Distrital, en la que consignan las solicitudes hechas por el Alcalde Distrital para el giro de las vigencias 2005 y 2008, y que para proceder a los mismos requieren de la Administración Distrital en envío de la información pertinente, tanto del ente ejecutor, Distrito, como de la interventoría, Triple A. Por la importancia del asunto, de inmediato tanto los funcionarios del Distrito como de la interventoría procedieron a recopilar toda la información solicitada.

1.1. ACTUACIÓN No. 1: Saneamiento caño de la Ahuyama.

El 20 de marzo de 2007, se firmó el Acta de Inicio de las obras, correspondiendo ésta a la ACTUACIÓN No. 1.

Costo Total: \$18,984.125.585

Las obras que hacen parte de esta Actuación son las siguientes:

- * Interceptor Chinita – La Luz: Longitud 1460 m.
- * Interceptor Villa Rebolo: Longitud 540 m.
- * Prolongación Colector Simón Bolívar: Longitud 98 m.
- * Construcción estación de bombeo Rebolo.
- * Impulsión estación de bombeo Rebolo – Edar Barranquillita: Longitud 2070 m.

El estado de avance de las obras en esta Actuación es el siguiente:

1.1.1 Interceptor Chinita- La Luz (suspendida):

Esta obra que recogerá las aguas servidas de los residentes en los barrios Chinita y La Luz, se inició el 21 de Agosto de 2007.

Avance de obras:

El fuerte invierno originó la suspensión de la instalación de la tubería de 40" el 30 de julio de 2008. El avance de obras a la fecha, se encuentra consignado en el siguiente cuadro:

INTERCEPTOR CHINITA- LA LUZ				
TUBERIA	PROYECTADO	EJECUTADO	Inversión Programada %	Inversión Ejecutada %
	(m)	(m)	(\$)	(\$)
Instalación Interceptor	1321,6	1116,15	96,25 %	92,87 %
Suministro Interceptor	1463	1463		

1.1.2. Interceptor Villa Rebolo (suspendida):

Una vez se culminó la instalación de la Impulsión de 1.400 mm de Rebolo desde la calle 6 entre carreras 30 y 29, se procedió a firmar el 8 de Noviembre de 2008 el acta de reinicio de esta obra.

Avance de obra

El avance de obras a la fecha, se encuentra consignado en el siguiente cuadro.

INTERCEPTOR VILLA REBOLO				
TUBERIA	PROYECTADO	EJECUTADO	Inversión Programada %	Inversión Ejecutada %
	(m)	(m)	(\$)	(\$)
Interceptor Villa Rebolo	577	235,75	60,00 %	48,91%
Suministro Villa Rebolo	577	577		

1.1.3. Prolongación del Colector Simón Bolívar:

Avance de obra (suspendida)

El 09 de octubre de 2008 se firmó Acta de Suspensión de Obras ya que la tubería restante sólo se podrá instalar una vez se finalicen las obras correspondientes a la construcción de la estación de bombeo Rebolo.

INTERCEPTOR COLECTOR SIMON BOLIVAR				
TUBERIA	PROYECTADO	EJECUTADO	Inversión Programada %	Inversión Ejecutada %
	(m)	(m)	(\$)	(\$)
Instalación Simón Bolívar	98	52,50	16,67 %	76,52%
Suministro Simón Bolívar	98	98		

**CAÑOS DE
BARRANQUILLA
Agosto-09**

1.1.4. Construcción estación de bombeo Rebolo:

El 22 de abril de 2009 se firmó acta de reinicio de esta obra, suspendida desde el 31 de Octubre de 2007.

El avance de obras a la fecha, se encuentra consignado en el siguiente cuadro.

ESTACION	PROYECTADO	EJECUTADO	Inversión Programada %	Inversión Ejecutada %
	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)
Obra Civil	3.295.349.354	314.735.684,75	25.56 %	40.46 %
Suministro	7.945.194.715	4.179.400.981,13		

1.1.5. Impulsión de 1.400 mm de la estación de bombeo Rebolo – Edar Barranquillita:

El 17 de Enero de 2008 se dio inicio a la instalación de la tubería, desde la Cra 35 a la Cra 30 a orillas del caño La Ahuyama.

Avance de Obra:

IMPULSION REBOLO				
TUBERIA	PROYECTADO	EJECUTADO	Inversión Programada %	Inversión Ejecutada %
	(m)	(m)	(\$)	(\$)
Instalación 1400 mm	2069	1408,23	96,88 %	83,39%
Suministro 1400 mm	2069	2069		

1.2. ACTUACIÓN No 2: Saneamiento caños Arriba, del Mercado y Tramosos.

Costo Total: \$4,119.132.052.

El Acta de Inicio de esta Actuación se firmó el 20 de Mayo de 2007

Las obras a desarrollar en esta Actuación son:

* Instalación de las redes secundarias de alcantarillado en Barranquillita: Longitud: 6828 m.

* Tubería de impulsión de 600 mm, estación Boliche – Edar Barranquillita: Longitud: 490 m.

* Tubería de impulsión de 400 mm, estación Barranquillita – Edar Barranquillita: Longitud: 477 m.

1.2.1. Instalación de redes secundarias de alcantarillado en Barranquillita.

El 1 de mayo del presente año se firmó acta de suspensión de obras por la presencia en la zona de andén de tuberías que si bien no aparecen como legales en las diferentes empresas de servicios, cumplen con una función muy focalizadas en el sector.

Avance de obras

El avance de obras a la fecha, se encuentra consignado en el siguiente cuadro:

REDES SECUNDARIAS BARRANQUILLITA				
TUBERIA	PROYECTADO	EJECUTADO	Inversión Programada %	Inversión Ejecutada %
	(m)	(m)	(\$)	(\$)
Instalación Redes	4992	4076,51	98,61 %	84,95%
Suministro Redes	6828	6828		

1.2.2. Tubería de impulsión de 600 mm, estación Boliche- Edar Barranquillita (suspendida)

El 7 de Diciembre de 2007 se firmó el Acta de Inicio de Obra, y el 18 de Diciembre de 2007 se procedió al inicio de la instalación de la tubería.

Avance de obra

El 20 de Enero de 2008 se ordenó la suspensión. El avance de obras a la fecha, se encuentra consignado en el siguiente cuadro.1

IMPULSION BOLICHE - EDAR BARRANQUILLITA				
TUBERIA	PROYECTADO	EJECUTADO	Inversión Programada %	Inversión Ejecutada %
	(m)	(m)	(\$)	(\$)
Instalación Boliche 24"	490	222.50	83,15 %	70.00 %
Suministro Boliche 24"	490	490		

1.2.3. Tubería de impulsión de 400 mm, estación Barranquillita- Edar Barranquillita (suspendida).

El 20 de Diciembre de 2007 se firmó el Acta de Inicio de Obra, y el 18 de Enero de 2008 se procedió al inicio de la instalación de la tubería.

Avance de obras.

El 31 de Enero de 2008 se ordenó la suspensión.

El avance de obras a la fecha, se encuentra consignado en el siguiente cuadro.

IMPULSION BARRANQUILLITA – EDAR BARRANQUILLITA				
TUBERIA	PROYECTADO	EJECUTADO	Inversión Programada %	Inversión Ejecutada %
	(m)	(m)	(\$)	(\$)
Instalación Barranquillita 16"	477	260.60	89,21 %	74.00%
Suministro Barranquillita 16"	477	477		

**CAÑOS DE
BARRANQUILLA
Agosto-09**

1.3. ACTUACIÓN No 8 (suspendida): Construcción Cámara de Llegada, Emisario Terrestre y Emisario Subfluvial.

Costo Total: \$14,452.839.727.

Las Actas de Inicio y de Suspensión de Obras de esta Actuación, se firmaron el 20 de Julio de 2007, debido a la no resolución de las mejoras y predios, por parte del Distrito de Barranquilla.

Las obras a adelantar son:

* Construcción Cámara de Llegada.

* Construcción Emisario Terrestre: Longitud: 732,61 m.

* Construcción del Emisario Subfluvial: Longitud: 150 m.

Tal como se anotó, esta ACTUACIÓN se convierte en ruta crítica, ya que las obras arriba citadas, son las que permitirán la disposición de las aguas servidas en el río Magdalena, por tanto se precisa de parte del Distrito de Barranquilla la resolución del los predios y mejoras correspondientes.

1.4. ACTUACIÓN No 4: Saneamiento caño de Las Compañías.

Costo Total: \$1'448.620.829

Ampliación Colector Felicidad: Longitud: 996 m.

El Acta de Inicio de Obras se firmó el 13 de Noviembre de 2007, un mes antes del cronograma presentado por el Contratista en su propuesta, y a la fecha tiene el siguiente avance.

TUBERIA	AMPLIACION COLECTOR FELICIDAD			
	PROYECTADO	EJECUTADO	Inversión Programada %	Inversión Ejecutada %
	(m)	(m)	(\$)	(\$)
Instalación Ampliación Colector	996	953,88	92,86 %	97,21 %
Suministro Ampliación Colector	996	996		

1.5. ACTUACIÓN No 7 (suspendida): Saneamiento caño de Las Compañías.

Costo Total: \$2,717.533.525.

El Acta de Inicio de esta Actuación se firmó el 15 de Diciembre 2007. La duración de la obra es de 6 meses, contado a partir de la firma del Acta de Inicio.

La obra a desarrollar en esta Actuación es:

Impulsión de 600 mm San Andresito- Edar Barranquillita: Longitud 1655

Avance de obra.

El avance de obra a la fecha, se encuentra consignado en el siguiente cuadro.

TUBERIA	IMPULSIÓN SAN ANDRESITO – EDAR BARRANQUILLITA			
	PROYECTADO	EJECUTADO	Inversión Programada %	Inversión Ejecutada %
	(m)	(m)	(\$)	(\$)
Instalación San Andresito 24"	1655	1128.16	83.33 %	85.31 %
Suministro San Andresito 24"	1655	1655		

1.6. ACTUACIÓN No 5: Saneamiento caño de Las Compañías.

Costo Total: \$804.134.956

El Acta de Inicio de esta Actuación se firmó el 20 de Enero de 2008 y el mismo día se firmó el Acta de Suspensión de Obras.

El acta de Reinicio se firmó el 15 de Mayo de 2008.

Las obras a desarrollar en esta Actuación son:

Construcción estación Elevadora Montoya e Impulsión. Longitud 420 m

CAÑOS DE
BARRANQUILLA
Agosto-09

1.6.1. Tubería de impulsión de 300 mm, Estación Montoya.

Avance de obra.

El avance de obra a la fecha, se encuentra consignada en el siguiente cuadro.

IMPULSION ESTACION MONTOYA				
TUBERIA	PROYECTADO	EJECUTADO	Inversión Programada %	Inversión Ejecutada %
	(m)	(m)	(\$)	(\$)
Instalación Montoya 300 mm	420	420	100,00%	100,00 %
Suministro Montoya 300 mm	420	420		

1.6.2. Construcción Estación Elevadora de Montoya.

Una vez se finalizó la instalación del tramo del colector Montoya que llega a la estación Montoya, el 20 de mayo de 2009 se firmó acta de reinicio de esta obra suspendida desde el 20 de enero de 2008.

Avance de obra.

El avance de obra a la fecha, se encuentra consignada en el siguiente cuadro.

ESTACION	PROYECTADO	EJECUTADO	Inversión Programada %	Inversión Ejecutada %
	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)
Obra Civil	233.515.003	15.651.672,85	22.17 %	20.02 %
Suministro	378.203.638	96.120.737		

1.7. ACTUACIÓN No 6: Saneamiento caño de Las Compañías.

Costo Total: \$470.441.272.

El Acta de Inicio de esta Actuación se firmó el 20 de Enero de 2008 e inmediatamente se firmó el Acta de Suspensión de Obras.

Las obras a desarrollar en esta Actuación son:

* Colector Montoya. Longitud: 667 m.

El 9 de Mayo de 2009 se firmó la segunda Acta de suspensión de Obra, faltando solamente 60 mts correspondientes al cruce de la carrera 54 con vía 40, dirección por la cual corre uno de los dos más caudalosos arroyos de la ciudad. Dicho cruce se realizará en temporada seca.

Avance de obra.

El avance de obra a la fecha, se encuentra consignada en el siguiente cuadro.

COLECTOR MONTOYA				
TUBERIA	PROYECTADO	EJECUTADO	Inversión Programada %	Inversión Ejecutada %
	(m)	(m)	(\$)	(\$)
Instalación Montoya	667	601,00	95,83 %	92,66 %
Suministro Montoya	667	667		

1.8. ACTUACIÓN No. 3: Saneamiento caño Agromar. (Suspendida)

El 09 de Diciembre de 2008, se firmó el Acta de Inicio y Suspensión de las obras, correspondiendo ésta a la ACTUACIÓN No. 3.

Costo Total: \$9,108.124.564

Las obras que hacen parte de esta Actuación son las siguientes:

* Construcción Emisario.

* Construcción estación de bombeo Felicidad.

Avance de obra.

El avance de obra a la fecha, se encuentra consignada en el siguiente cuadro.

ESTACION Y EMISARIO	PROYECTADO	EJECUTADO	Inversión Programada %	Inversión Ejecutada %
	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)
Obra Civil	4.060.777.799	0.00	0.00 %	32.31 %
Suministro	5.047.346.768	2.843.383.170		

1.9. ACTUACIÓN No. 9: Saneamiento caños Ahuyama, Arriba, Tramposos y Mercado. (Suspendida).

El 20 de Noviembre de 2008, se firmó el Acta de Inicio y Suspensión de las obras, correspondiendo ésta a la ACTUACIÓN No. 9.

Costo Total: \$16,045.002.178

Las obras que hacen parte de esta Actuación son las siguientes:

* Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Barranquillita.

Avance de obra.

El avance de obra a la fecha, se encuentra consignada en el siguiente cuadro.

EDAR Barranquillita	PROYECTADO	EJECUTADO	Inversión Programada %	Inversión Ejecutada %
	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)
Obra Civil	8.764.027.222	0.00	0.00 %	10.24 %
Suministro	7.280.974.956	1.642.739.891		

PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA oct-09	Municipios Vinculados	Ordenanza Facultades		Inversión Estimada*			
	23	Constitución E.S.P.	Endeudamiento / Vigencias Futuras		\$ 257.470 Millones (pesos constantes 2008)		
		Regionales	Otras en Trámite				
	Financiamiento Requerido		Potencial de Recursos				
	Contratado	Monto	Aportes Nación	Municipios-operación	SGP Departamento	Aportes Propios Mpios-Dpto.	CAR
	N.D.	\$ 38.000 Millones	\$ 40.986 Millones	\$29.175 Millones	\$275.885 Millones	\$44.000 Millones	\$ 10.700 Millones
	Encargo Fiduciario	Acuerdos Mpaes Aprobados	Fuente 1-Regalías por distribuir	Regalías Dpto. Escalonadas	Gerencia Plan Deptal / Entidad Coordinadora		
	Contratos de Operación	23	\$59.000 Millones	\$ 7.000 Millones	A cargo de Secretaria de Agua Potable del Departamento y se plantea fortalecerla el PDA que está en la fase II de implementación y tiene 22 mpios con operadores especializados.		
	Estado del PLAN DEPARTAMENTAL						
	<p>Avances: Firmados: Convenio Fase I- 3 Actas de Concertación.-CUR- se realizó Audiencia Pública.</p> <p>• El PDA está implementado, programada la FASE II 2008-2011 por USD 123 millones. La mayor problemática es por las necesidades de inversión en el mpio de Soledad. TENIENDO EN CUENTA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN NOV/14/08 PARA LOS PROYECTOS DE ARROYOS DE SOLEDAD \$18.000 MILLONES, LINEAS DE TRANSMETRO \$40.000 MILLONES Y SANEAMIENTO DE LA LAGUNA DEL GUAJARO \$20.000 MILLONES, SE DEBERA REALIZAR UNA NUEVA MODELACIÓN FINANCIERA QUE CONTEMPLE ADICIÓN DE RECURSOS AL PLAN POR VALOR DE \$78.000. Se establecieron las metas para la FASE II del PDA de 95% de acueducto, 80% de alcantarillado, tratamiento del 100% y 90% de acueducto rural. El mpio tiene 21 mpios con operadores especializados y los 2 mpios que faltan se encuentran adelantando actividade para la vinculación. Se priorizaron los proyectos del SGP del departamento y de regalías escalonadas en el tercer comité realizado en dic/9/08. El pasado 15/abril se enviaron viabilizados los proyectos de las rutas de transmetro n°6, 7y 9 por valor de \$16.200 millones.</p> <p>Igualmente se enviaron a Regalías tres proyectos de regalías escalonadas por valor de \$ 4.918 millones Santo Tomás, Sabanalarga y Sabanagrande. En abril/8/09 se radicó en el Ministerio el proyecto integral de Guajaro. El 23/abril/09 se realizó comité Fiduciario de caños, y el atraso de las obras. En jun/09 se adquirió el compromiso de tener un estado financiero proyectado de obras, y el estado de los predios requeridos para adelantar los trámites correspondientes ante al CRA en lo que hace referencia a vigencias futuras.</p> <p>Pendientes: Obtener concepto favorable del Ministerio para la compra de predios de las actuaciones faltantes, y diferentes a la 8 y 9</p> <p>• Realizar una nueva modelación financiera incluyendo el costo de los macroproyectos de las líneas de transmetro, los arroyos de soledad.</p> <p>Vincular la gerencia de seguimiento.</p>						
Estado del Crédito Plan Dptal de Agua							
Se firmó el Acta de concertación del esquema financiero en el mes de octubre del 2008. El departamento se acogió al FIA y obtuvo recursos adicionales después de firmada el Acta de conceartación por valor de \$78.000 millones.							
Diagnóstico							
Los diagnósticos fueron realizados por la Nación y el departamento desde años atrás. 1) Se actualizaron complementaron los diagnósticos entre el 2004 y 2006. Con base en ellos se fijaron metas de cobertura acueducto urbano 90%, alcantarillado 50%, igualmente calidad y continuidad (24 Horas) para la FASE II 2004-200. 2) La FASE II para el 2008 - 2011 tiene metas de 98.5% en acueducto, 80% de alcantarillado, y saneamiento del 100%, y 90% de cobertura rural. 3) El departamento tiene actualmente 21 municipios con operadores especializados, faltan sólo 3 mpios que estan adelantando los trámites.							
BANCA DE LAS OPORTUNIDADES Oct-09	(Agosto 2006 – 31 Agost 2009)						
	\$407.560 MILLONES DE PESOS EN 169.046 CRÉDITOS A MICROEMPRESAS						
	355 CORRESPONSALES BANCARIOS EN 18 MUNICIPIOS						
FINDETER oct-09	Periodo	Valor	No. Operaciones	Incluye			
	A 7 de agosto 2002	\$53.084 Millones	36	Ajuste fiscal, vivienda, educación, servicios públicos y transporte.			
	Total 2002 a 30 de sept de 2009	\$517.668 Millones	678	Ajuste fiscal, Apoyo al saneamiento fiscal, vivienda, cadenas productivas, centros de comercialización, educación, deportes, educación. Energía, Maquinaria y equipos, operación de manejo y deuda, plantas de beneficio, recuperación y renovación urbana, servicios públicos, comunicaciones, transporte y turismo.			
	Meta Nacional 2009: Para este año se tiene presupuestado desembolsar, a través de la Línea de Redescuento, \$1.450.000 millones de pesos.						
MINISTERIO TRANSPORTE PLAN 2500 Octubre-09	Plan 2500: 97,60 Kilómetros // Valor : \$ 28.164 Millones						
	Tramo	Extensión	Avance	Observaciones			
	Usiacurí-Aguas Vivas-Piojo	13 Km	5,50 Km	Terminado.			
	Cordialidad-Santa Cruz-Cien Pesos	11,49 Km	8,10 Km	Proyecto Terminado.			
	Manatí – Carreto – Candelaria – Carretera Oriental	16 Km	6,0 Km	Proyecto Terminado			
	Avance físico de las obras por año:		Monto de la Inversión ejecutada por año:				
	2006: 7.0 km.		2006: \$1.485				
	2007: 11.1 km.		2007: \$3.299				
	2008: 1.5 km.		2008: \$6.983				

MINTRANSPORTE PLAN 2500 oct/2009	Repelón - Villa Rosa - Santa Lucia - Carretera Oriental	32,50 Km	20,5 Km	Proyecto Terminado											
	Avance físico de las obras por año:		Monto de la Inversión ejecutada por año:												
	2006: 4.6 km.		2006: \$2.729												
	2007: 12.1 km.		2007: \$5.026												
	2008: 3.8 km.		2008: \$2.222												
	Malambo - Caracolí- Cordialidad	14,11 Km	10,0 Km	Proyecto Terminado											
Avance físico de las obras por año:		Monto de la Inversión ejecutada por año:													
2006: 2.5 km.		2006: \$1.365													
2007: 6.5 km.		2007: \$3.069													
2008: 1.0 km.		2008: \$1.318													
Sexta entrada a Barranquilla	1,49 Km	1,49 Km	Contrato terminado												
Riomar-Juan de Acosta- Santa Verónica	5,55 Km	5,55 Km	Terminado												
Sibarco-Baranoa	5 Km	4,40 Km	Contrato terminado												
ESTADO DEL CRÉDITO DPTAL VÍAS Oct-09	Se realizó la socializó técnico administraiva del Plan Vial Regional. El Plan Vial ha sido aprobado por el MT. Se explicó la conformación de cooperativas de trabajo para mantenimiento vial.														
	<p>INVENTARIO Estado Actual: En recibo por el MT al consultor. Costos del inventario: \$ 130 Millones Kilometraje para licitación: 362 Km</p> <p style="text-align: center;">Estimación Cupos Anuales de Endeudamiento Sostenible</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>VIGENCIA</th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="color: red;">ATLANTICO</td> <td style="color: red;">41.511</td> <td style="color: red;">27.614</td> <td style="color: red;">27.798</td> <td style="color: red;">24.889</td> <td style="color: red;">121.812</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Fuente: Dirección de Apoyo Fiscal - DAF - MIN. HACIENDA</p> <p>BARRANQUILLA Informaron intención de presentar a comité de vigilancia de ley 550 y ante el Ministerio de Hacienda la propuesta de endeudamiento dado que la renta SGP propósito general se encuentra libre y por fuera del acuerdo. La Asamblea Departamental autorizó endeudamiento por \$80.000 millones.</p> <p>Capacidad del crédito \$121.812 millones. Monto solicitado por el departamento \$60.000 millones. Están adelantando intermediación con Bancos Occidente, Popular y Davivienda.</p> <p>Con base en el decreto 925 de 2009 en el cual el Gobierno regula una línea de redescuento de tasa compensada de FINDETER para apoyar las inversiones en vías, a través de la Junta Directiva de la Financiera y de acuerdo al monto de proyecto de tasa compensada se determinó que para el departamento se facilitarían \$17.406 millones de pesos por este mecanismo, el restante con tasa de redescuento con Findeter.</p>				VIGENCIA	2008	2009	2010	2011	TOTAL	ATLANTICO	41.511	27.614	27.798	24.889
VIGENCIA	2008	2009	2010	2011	TOTAL										
ATLANTICO	41.511	27.614	27.798	24.889	121.812										
SITM TRANSMETRO Oct-09	MENSAJE QUE CARACTERIZA EL PROYECTO: Este proyecto potenciará un desarrollo urbano importante en la ciudad de Barraquilla, en especial en el centro de la ciudad. Igualmente integrará operacionalmente y tarifariamente al municipio de Soledad, municipio que cuenta con aproximadamente 450.000 habitantes, en su mayoría de escasos recursos.														
	<p>ALCANCE DE INFRAESTRUCTURA Corredores Troncales: 13,4 Km. Corredores de Precarga: 61,95 Km. Estaciones de parada sencillas: 15 Terminales: 2 en Soledad y Barranquillita. Estaciones Intermedias: 1 en Romelio Martínez. Pacios: 2 en Barranquillita y Soledad</p> <p>Documentos Conpes 3306 de Septiembre 6 de 2004, 3348 de Abril 18 de 2005 y 3539 de Agosto 25 de 2008 de Seguimiento y Modificación. Convenio de Cofinanciación suscrito en el año 2005 y tiene cuatro otrosíes suscritos.</p>														

SITM TRANSMETRO
Oct-09

FINANCIACIÓN

INVERSIÓN PÚBLICA TOTAL ESTIMADA: Valor del proyecto incluyendo los recursos aprobados en el documento Conpes de seguimiento y modificación 3539 del 25 de Agosto de 2008

3 adicionales: \$425.244.045.813 pesos constantes del año 2008.

Información sobre Convenio de Cofinanciación vigente (Valores constantes 2008: Aportes Nación actualizado a 30 de septiembre de 2009 y a 30 de junio de 2009 Aportes Entes Territoriales):

Valor Vigente Proyecto: \$425.244.045.813

Aporte Nación: \$294.954.597.203 (corresponde al 69,36%).

Aporte Municipio: \$130.289.448.610 (corresponde al 30,64%).

Desembolsos de la Nación: \$76.705.823.021

(De la vigencia 2009 están en trámite por parte del MT \$ 59.942.155.306)

Porcentaje ejecución de la Nación: 26,01%

Desembolsos Municipio: \$23.263.193.013

Porcentaje ejecución del municipio: 17,86%

TRAMOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN (Corte a 30 de Agosto de 2009):

Km Totales del Proyecto: 13,4
Km Contratados: 13,4 (100%).
Km Terminados: 12,2 (91,0%).
Valor total Contratado: \$ 116,760 millones de pesos.

OBRAS EN EJECUCIÓN (Corte a 30 de Agosto de 2009)

* **Av. Murillo Tramo 1:** Este tramo se encuentra terminado, tiene una longitud de 3,6km.

* **Av. Murillo Tramo 2:** Este tramo se encuentra terminado, tiene una longitud de 2,8 km Se terminó el día 2 de Noviembre de 2008.

* **Av. Murillo Tramo 3:** Este tramo se encuentra en ejecución, con una longitud de 2,10 km. Inicio el 15 de Febrero de 2008. Se cuenta con un avance del 75,4%. Terminación prevista para el 30 de Noviembre de 2009. Se prorrogó por 66 días.

* **Av. Olaya Tramo 1:** Este tramo se encuentra terminado desde el 4 de Marzo de 2008, tiene una longitud de 1,8km.

* **Av. Olaya Tramo 2:** Este tramo se encuentra en ejecución, con una longitud de 1,3km. Inició el 14 de Noviembre de 2008. Se cuenta con un avance del 63,10%. Terminación prevista para el 11 de Octubre de 2009. En el mes de Julio se prorrogó por 3 meses.

* **Av. Olaya Tramo 3:** Este tramo se encuentra en ejecución, tiene una longitud de 1,80 km. Inicio el 26 de Febrero de 2008, se cuenta con un avance del 89,5%. Terminación prevista para el 3 de Septiembre de 2009. El contrato se suspendió desde el 03 de septiembre por 2 meses, por disponibilidad de predios.

OBRAS PENDIENTES POR EJECUTAR (2009):

ENTE GESTOR	TRAMO		Km
TRANSMETRO	1	Espacio Público pasajeros "desalimentación"	
	2	PAR VIAL CRA 50	1,90
	4	ZONAS DE PRECARGA SOLEDAD	45,76
	GRAN TOTAL		47,66

OPERACIÓN Y RECAUDO (Corte a 30 de Septiembre de 2009)

* En mayo de 2007 se suscribió convenio entre Área Metropolitana, Barranquilla y Soledad, que otorga permiso de operación y exclusividad a Transmetro.

* Cierre de la licitación para la concesión de operación de los buses el 14 de Abril de 2009.

* Operación promocional: Se espera inicie en Diciembre de 2009.

* Operación comercial: Se espera que inicie en Abril de 2010.

* Estado de la licitación de la concesión de recaudo: El 5 de febrero de 2008 Transmetro S.A. adjudicó dicha licitación al proponente:

Promesa de Sociedad Futura Recaudos SIT Barranquilla.

* El 11 de Junio, fueron adjudicadas las concesiones de operación de Transporte a:

a. Unión Temporal Sistur – Transurbanos. 60%

b. Grupo Empresarial Metrocaribe S.A. 40%

* Se está finalizando la nueva Matriz O/D para la reestructuración del Transporte Público Colectivo.

Estudio que adelanta la Universidad del Norte.

Sistemas de Recaudo y Control: El 5 de Febrero de 2008, en audiencia pública llevada a cabo en Barranquilla, se adjudicó la licitación para la concesión del sistema de recaudo y de plataforma tecnológica de control de operación al proponente Promesa de Sociedad Futura Recaudos SIT Barranquilla. En la actualidad este concesionario tiene su cierre financiero y cuenta con un crédito del Banco Agrario por \$ 32.000 millones.

El inicio de la implementación de este componente depende de la disponibilidad de las estaciones de parada que se encuentran en ruta crítica dentro del proyecto.

Asesores de estructuración: La estructuración, legal y financiera del proyecto para la operación del SITM fue contratada con el Consorcio Escallón Morales & Asociados, NEST GCF S.A. y F. Gómez B. Igualmente se contrató con Profesionales de Bolsa la estructuración de la concesión para las estaciones de parada, los portales y patios.

<p>SITM TRANSMETRO Oct-09</p>	<p>INFORMACIÓN GENERAL DE OPERACIÓN: Cobertura viajes en transporte público: 32% Demanda transporte publico colectivo: 1.224.780 viajes/día. Tramo de mayor carga (pas/h/sentid): 10.300 Pasajeros/hora pico: 24.000 Pasajeros/Día: 305.000 Buses:92 Buses Articulados,86 Buses padrones, 107 Busetones. Parque Automotor Actual: 3.427 Eliminación de sobreoferta: 1.200 Fecha prevista de entrada en operación: Cuatro trimestre año 2009.</p> <p>LOGROS OBTENIDOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SITM (Corte a 30 de Junio de 2008)</p> <ul style="list-style-type: none"> * 87.791 metros lineales de Redes de Servicios Públicos (entre redes secas y húmedas) * 63.744 metros cuadrados de renovación de espacio público. * 3.584 metros cuadrados de zonas verdes nuevas generadas. * 12.356 metros cuadrados de zonas verdes recuperadas. * 3.548 árboles nuevos sembrados. * 440 predios adquiridos. * 9,690 empleos generados (entre directos e indirectos). 																																	
<p>Proyecto de Concesión Vial Cartagena - Barranquilla Oct-09</p>	<p>Clase: Primera Generación Concesionario: Consorcio Vía al Mar. Contrato No. 503 de 1994 Inicio Concesión: 8-Sept.-1994 Finalización : 1-dic-2019 (Estimada) Longitud: 109.5 Km. Origen – Destino. 12.5 Km. Doble.Calzada existente. Etapas: En Operación y actividades de construcción otrosí - CONPES. Tráfico 2007:2,338,851 Tráfico 2008: 2,506,799 Crecimiento tráfico:7,18% Generación de Empleo: Directos 176; Indirectos 41</p> <p>Ingreso peajes 2008: \$21,346 millones Valor Contrato: 234.405 mill (jul 2009) Inversión Aporte total ejecutado: 88.824 mill (jul 2009) Ingreso Esperado: 342.825 mill (jul 2009) Estaciones de Peaje: 3 (Marahuaco, Puerto Colombia y Papiros). Estaciones de Pesaje: 1 Interventoría: Consorcio PEB-CB.</p> <p style="text-align: center;">RECURSOS APROBADOS CONPES Cifras en millones de pesos corrientes</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #FFD700;"> <th colspan="8">Recursos Aprobados - CONFIS- CONPES 3535 - 18 de julio de 2008</th> </tr> <tr> <th>Concesion</th> <th>Alcance Proyecto</th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Cartagena - Barranquilla</td> <td>Segunda Calzada Cartagena - Marahuaco</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">32.643</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">54.920</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">28.500</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">29.250</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">8.554</td> </tr> <tr> <td>Solución Vial Crespo y Obras Complementarias</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">Total</td> <td style="text-align: center;">153.867</td> </tr> </tbody> </table> <p>Cifras en millones \$ corrientes</p> <p>Ratificación del CONPES 3563 de diciembre de 2008: Segunda calzada Cartagena – Marahuaco, Solución Vial Crespo y Obras Complementarias. 2009: 32.643 2010: 54.920 2011: 28.500 2012: 29.250 2013: 8.554 Cifras en Millones de \$</p> <p>Atraviesa los municipios de Cartagena, Santa Catalina, Tubará, Juan de Acosta, Piojo, Puerto Colombia, y Barranquilla.</p> <p>Avances:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Construcción 2da calzada, 10.4 Km en actividades de explanación y ampliación de alcantarillas 2km. * Solicitud de Licencia Ambiental Anillo Vial de Crespo (Semideprimido) abril de 2009. <ul style="list-style-type: none"> * Los estudios entre Cartagena y Barranquilla se encuentran en un 25%. * Los Estudios entre Cartagena y Marahuaco se encuentran en un 90% en el tramo entre el PR7+0500 y el PR 16+0000. * En un 70% se encuentran adelantados los Estudios requeridos para la solución vial de Crespo y sus obras complementarias, la terminación de los mismos la realizará cada una de las firmas que construya el relleno hidráulico, la protección del mismo y el Deprimido. 	Recursos Aprobados - CONFIS- CONPES 3535 - 18 de julio de 2008								Concesion	Alcance Proyecto	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Cartagena - Barranquilla	Segunda Calzada Cartagena - Marahuaco		32.643	54.920	28.500	29.250	8.554	Solución Vial Crespo y Obras Complementarias	Total							153.867
Recursos Aprobados - CONFIS- CONPES 3535 - 18 de julio de 2008																																		
Concesion	Alcance Proyecto	2008	2009	2010	2011	2012	2013																											
Cartagena - Barranquilla	Segunda Calzada Cartagena - Marahuaco		32.643	54.920	28.500	29.250	8.554																											
	Solución Vial Crespo y Obras Complementarias																																	
Total							153.867																											

PROYECTO DE
CONCESION VIAL
RUTA CARIBE -Doble
Calzada Barranquilla-
Cartagena
Oct-09

Clase contrato: Tercera Generación
Concesionario: Autopista del Sol S.A.
Contrato No.: 008 de 2007
Inicio Concesión: 23 feb de 2008
Finalización: feb -2028
Longitud: 191 Km. O- D
2 Km. Doble calzada existente
Etapa: Construcción
Tráfico 2008: 2.647.790
Valor Contrato Actual: 503.905 mill (jul 2009)
Inversión Aporte total Ejecutado: 219.697 mill (jul 2009)

Estaciones de Peaje: 4
(Turbaco, Ponedera, Gambote, Bayunca)
Generación de Empleo: Directos 280 Indirectos 420
Interventoría: CONSORCIO PONCE MNV

APORTES NACIÓN

	FECHA	INGRESO
		Millones
APORTE 1	2007	45.000.00
APORTE 2	2008	55.000.00
APORTE 3	2009	50.000.00
APORTE 4	2010	50.000.00

CONSTRUCCION NUEVA	KM
Segunda Calzada Malambo - Palmar de Varela.	16
Doble Calzada Palmar de Varela - Burrusco – Sabanalarga. (26 Km)	26
Segunda Calzada Cartagena - Bayunca y Cartagena – Turbaco – Arjona.	46
	88

REHABILITACION	KM
Calzada existente Barranquilla - Malambo- Palmar de Varela	30
Calzada existente Sabanalarga- Bayunca	68
Calzada existente Cartagena-Arjona-Cruz del Viso	49
Calzada existente Cartagena - Bayunca	18
Inversión Estimada: \$245.571 Millones (\$2005)	165

ALCANCE PROGRESIVO	Km
Construccion Segunda Calzada Cruz del Viso - Arjona	21
Mantenimiento Bayunca - Sabanalarga	68
Construccion Calzada sencilla. Cordialidad a Perimetral de la Ciénaga de la Virgen	4
Construccion Calzada sencilla. Via al mar a Perimetral de la Ciénaga de la Virgen (Bocana)	4
Mejoramiento de la calzada existente de la Perimetral	3,5
Construccion Segunda Calzada. Sabanalarga - Barranquilla (por Galapa y Baranoa)	42
Rehabilitacion Mamonal - Gambote	30
Rehabilitacion Variante de Cartagena	9

Inversión Estimada: \$245.000 Millones

<p>PROYECTO DE CONCESION VIAL RUTA CARIBE - Doble Calzada Barranquilla - Cartagena Oct-09</p>	<p>Temas en Proceso *construcción del peaje Turbaco e inicio cobro peaje Sabanagrande * Pendiente la definición jurídica y forma de financiación de obras de mejoramiento vial de acceso a la ciudad de Barranquilla y al Aeropuerto, con intersecciones a desnivel y dobles calzadas solicitadas por Gremios de la ciudad. * Licencia ambiental para tramos nuevos : Palmar de varela - Barranquilla y Cartagena - Cruz del Viso.</p> <p>Avance * Se firmó otrosí en Jul de 2009, obras CONPES 3593 * Malambo – Palmar de Varela: Avance 5% (Julio 2009). explanación * Cartagena – Bayunca: Avance del 70% (Julio 2009), Terraplén, Súbase, Base, Boxcouvert, Estructura de Pavimento. * Tramo Canal Calicanto – Bayunca (Doble Calzada) 87%. * Tramo Sabanagrande – Malambo (Doble Calzada) 5%. * Rehabilitación Puente Gambote. * Rehabilitación: Bayunca - Sabanalarga, Arjona-Cruz del Viso, Malambo – Barranquilla. 100%</p>																																			
<p>AEROPUERTOS</p>	<p style="text-align: center;">AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ-BQUILLA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">AEROPUERTO</th> <th style="width: 15%;">PROPIETARIO</th> <th style="width: 15%;">EXPLOTADOR</th> <th style="width: 10%;">LARGO</th> <th style="width: 10%;">ANCHO</th> <th style="width: 10%;">CLASE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BARRANQUILLA</td> <td>AEROCIVIL</td> <td>CONCESIONARIO-ACSA</td> <td>3.000</td> <td>45</td> <td>4E</td> </tr> </tbody> </table> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>TOTAL INVERSIONES REALIZADAS EN EL PERIODO 2002 - 2008</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">AÑO</th> <th style="width: 60%;">DESCRIPCION</th> <th style="width: 20%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2002 - 2008</td> <td>BARRANQUILLA</td> <td style="text-align: right;">9.478,1 Millones</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">9.478,1 Millones</td> </tr> </tbody> </table> </div> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>TOTAL INVERSIONES DEPARTAMENTO DE ATLANTICO 2002 - 2009: \$ 11.461.100.000</p>	AEROPUERTO	PROPIETARIO	EXPLOTADOR	LARGO	ANCHO	CLASE	BARRANQUILLA	AEROCIVIL	CONCESIONARIO-ACSA	3.000	45	4E	AÑO	DESCRIPCION	VALOR	2002 - 2008	BARRANQUILLA	9.478,1 Millones	TOTAL		9.478,1 Millones														
AEROPUERTO	PROPIETARIO	EXPLOTADOR	LARGO	ANCHO	CLASE																															
BARRANQUILLA	AEROCIVIL	CONCESIONARIO-ACSA	3.000	45	4E																															
AÑO	DESCRIPCION	VALOR																																		
2002 - 2008	BARRANQUILLA	9.478,1 Millones																																		
TOTAL		9.478,1 Millones																																		
<p>MINISTERIO DE COMUNICACIONES oct-09</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Puntos de telefonía:</td> <td style="width: 30%;">2002 - 2006:</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">22</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Banda Ancha:</td> <td>A 2002:</td> <td style="text-align: center;">0 Instituciones beneficiadas</td> </tr> <tr> <td>2002 - 2006:</td> <td style="text-align: center;">256 Instituciones beneficiadas</td> </tr> <tr> <td>2006 - 2008:</td> <td style="text-align: center;">184 Instituciones beneficiadas</td> </tr> <tr> <td>Avance 2006 - 2010 corte 31 de jul/09:</td> <td style="text-align: center;">417 Instituciones beneficiadas</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Telecentros:</td> <td>2002 - 2006:</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> <tr> <td>2006 - 2008:</td> <td style="text-align: center;">47</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Inversión Programa Compartel 2002 - con corte 30 sept/09: \$24.349 Millones</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Computadores para Educar:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2002 - 2006:</td> <td style="text-align: center;">3.013 entregados en 180 instituciones / Inversión: \$2.513 millones</td> </tr> <tr> <td>Avance 2006 - 2010 corte 30/sept/09:</td> <td></td> <td style="text-align: center;">6.456 entregados en 227 instituciones / Inversión: \$8.345 millones</td> </tr> <tr> <td>Meta Estimada 2006 - 2010:</td> <td></td> <td style="text-align: center;">5.449 entregados en 321 instituciones / Inversión: \$8.218 millones</td> </tr> <tr> <td colspan="3">* Sujeta a la adecuación de las aulas por parte de las autoridades o comunidad local</td> </tr> </table>	Puntos de telefonía:	2002 - 2006:	22	Banda Ancha:	A 2002:	0 Instituciones beneficiadas	2002 - 2006:	256 Instituciones beneficiadas	2006 - 2008:	184 Instituciones beneficiadas	Avance 2006 - 2010 corte 31 de jul/09:	417 Instituciones beneficiadas	Telecentros:	2002 - 2006:	9	2006 - 2008:	47	Inversión Programa Compartel 2002 - con corte 30 sept/09: \$24.349 Millones			Computadores para Educar:				2002 - 2006:	3.013 entregados en 180 instituciones / Inversión: \$2.513 millones	Avance 2006 - 2010 corte 30/sept/09:		6.456 entregados en 227 instituciones / Inversión: \$8.345 millones	Meta Estimada 2006 - 2010:		5.449 entregados en 321 instituciones / Inversión: \$8.218 millones	* Sujeta a la adecuación de las aulas por parte de las autoridades o comunidad local		
Puntos de telefonía:	2002 - 2006:	22																																		
Banda Ancha:	A 2002:	0 Instituciones beneficiadas																																		
	2002 - 2006:	256 Instituciones beneficiadas																																		
	2006 - 2008:	184 Instituciones beneficiadas																																		
	Avance 2006 - 2010 corte 31 de jul/09:	417 Instituciones beneficiadas																																		
Telecentros:	2002 - 2006:	9																																		
	2006 - 2008:	47																																		
Inversión Programa Compartel 2002 - con corte 30 sept/09: \$24.349 Millones																																				
Computadores para Educar:																																				
	2002 - 2006:	3.013 entregados en 180 instituciones / Inversión: \$2.513 millones																																		
Avance 2006 - 2010 corte 30/sept/09:		6.456 entregados en 227 instituciones / Inversión: \$8.345 millones																																		
Meta Estimada 2006 - 2010:		5.449 entregados en 321 instituciones / Inversión: \$8.218 millones																																		
* Sujeta a la adecuación de las aulas por parte de las autoridades o comunidad local																																				

MINISTERIO CULTURA sep-09	Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas :						
	2002: 3 Bibliotecas dotadas						
	2008: 23 Bibliotecas dotadas						
	Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas : (20) Dotadas bibliotecas de Baranoa, Galapa, Palmar de Varela, Piojo, Polonuevo, Sabanalarga, Sabanagrande, Candelaria, Campo de la Cruz, Luruaco, Manatí, Usiacurí, Repelón, Santo Tomás, San Juan de Acosta, Santa Lucía y Suán, Soledad, Puerto Colombia y Barranquilla. (Biblioteca Departamental Meira del Mar).						
	Plan Nacional De Música :						
	2003: 0 Bandas dotadas						
	2008: 10 Bandas Dotadas						
	Plan Nacional De Música: (8) Se han dotado las bandas de : Luruaco, Malambo, Manatí, Piojo, Repelón, Ponedera, Santo Tomás, Suán.						
MINISTERIO DE AGRICULTURA Oct/09	Crédito Finagro	De 2000 a Julio de 2002 se otorgaron		592 créditos			
		Valor: \$ 125.364 millones					
		De Agosto 2002 a Diciembre 2008 fueron otorgados		3.713 créditos			
	Crédito Banco Agrario	De Agosto 2002 a Agosto 2009 se han otorgado		3.997 créditos			
		Valor: \$ 368.930 millones					
		De 2000 a Julio de 2002 se otorgaron		379 créditos			
	AIS 2007-2008	Valor: \$ 13.590 millones					
		De Agosto 2002 a Diciembre 2008 fueron otorgados		3.172 créditos			
		Valor: \$ 51.217 millones					
	DTF - 2	De Agosto 2002 a Agosto 2009 se han otorgado		3.366 créditos			
		Valor: \$ 58.896 millones					
		Fecha de Inicio: 2007					
	ICR INSCRITO	Proyectos:	50	Valor Proyectos:	\$ 12.767	millones	
		Subsidio:	\$ 10.214	millones	Espacio Fiscal:	\$ 2.888	millones
				Participación de Pequeños Productores:	20%		
	ICR OTORGADO	Proyectos:	180	Valor Proyectos:	\$ 62.956	millones	
		Subsidio:	\$ 39.077	millones	ICR Estimado:	\$ 15.358	millones
				Participación de Pequeños Productores:	21%		
	Riego 2007-2008	Proyectos:	25	Valor Proyectos:	\$ 8.544	millones	
		Subsidio:	\$ 4.432	millones	ICR Estimado:	\$ 2.448	millones
				Participación de Pequeños Productores:	16%		
	AIS 2009	Proyectos:	7	Has:	3.341	Familias: 610	
		Valor Proyectos:	\$ 4.868	millones	Subsidio:	\$ 3.792	millones
		Participación de Pequeños Productores:	86%				
DTF - 2	Proyectos:	32	Valor Proyectos:	\$ 2.573	millones		
	Subsidio:	\$ 2.059	millones	Espacio Fiscal:	\$ 688	millones	
			Participación de Pequeños Productores:	81%			
ICR INSCRITO	Proyectos:	57	Valor Proyectos:	\$ 48.902	millones		
	Subsidio:	\$ 19.671	millones	ICR Estimado:	\$ 14.581	millones	
			Participación de Pequeños Productores:	12%			
ICR OTORGADO	Proyectos:	39	Valor Proyectos:	\$ 9.360	millones		
	Subsidio:	\$ 5.275	millones	ICR Estimado:	\$ 1.682	millones	
			Participación de Pequeños Productores:	5%			
Riego 2009	Proyectos:	2	Has:	867	Familias: 150		
	Valor Proyectos:	\$ 1.511	millones	Subsidio:	\$ 1.172	millones	
			Participación de Pequeños Productores:	100%			
VIS Rural 2000-2002	Familias:	1.305	\$ 5.713 millones				
VIS Rural 2003-2008	Familias:	701	\$ 3.666 millones				
INCODER	\$ 30.717 millones	Familias	5.238	Has	32.773		
Distritos de Riego	\$ 22.929 millones	Familias	2.840	Has	30.983		
Acceso a Tierras	\$ 1.495 millones	Familias	493	Has	1.693		
Desarrollo Productivo	\$ 68 millones	Familias	15	Has	97		
Pesca y Acuicultura	\$ 6.226 millones	Familias	1.890				
OPORTUNIDADES RURALES 2007-2008	Proyectos: 3	Familias 96		Inversión \$83 millones			
Alianzas Productivas 2007-2008	Beneficiarios: 202		Has: 171	Inversión : \$ 756 millones			
	Proyectos 5		Ají, ovinos, plátano y leche				
Convocatorias INCODER 2008	Tierras I:	\$424 millones	Familias:14	Has: 84			